

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2022 году в рамках государственной программы
Новосибирской области «Управление финансами
в Новосибирской области», по состоянию
на «10» августа 2022 г.

1. Наименование проекта: «Благоустройство территории памятника погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной Войны в 1941-1945 гг. в п. Железнодорожный»
2. Место реализации проекта:
Муниципальное образование Березовский сельсовет
Населенный пункт поселок Железнодорожный
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	1849323,60	1849323,60
2	Финансовое обеспечение, всего:	1849323,60	1849323,60
2.1	средства Субсидии	1400000,00	1400000,00
2.2	средства бюджета поселения	307323,6	307323,6
2.3	инициативные платежи, всего	142000,00	142000,00
2.3.1	денежные средства граждан	71000,00	71000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	71000,00	71000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	-	-
3.1	вклад жителей поселения	-	-
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	-	-

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Объект завершен полностью

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления проекта – 11 мая 2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 20 июля 2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения.

Глава Березовского сельсовета

(наименование городского, сельского поселения, муниципального района)

Романова Наталья Геннадьевна

Ф.И.О.

Руководитель инициативной группы

Ф.И.О.

Дата



подпись

подпись